



**Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil**

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE TRABAJOS

En la ciudad de Guayaquil a los siete de enero del 2005, comparecen a este acto el Ab. Luis Caputti Campodónico, por los derechos que representa de la compañía Concreto y Prefabricados Cía. Ltda., y el Sr. Mark Råde, Asesor Técnico de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la M. I. Municipalidad de Guayaquil:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

- En sesión de Comisión Ejecutiva efectuada el 13 de mayo de 2004 se resuelve que, una vez conocido los informes del Ing. Aliro Zambrano, Jefe del Departamento de Ingeniería Civil de la Subdac- Región II, y el Lcdo. Mark Råde en los que se comunica la urgencia de ejecutar el proyecto de ampliación de la plataforma nacional debido a los problemas que se generan tanto de orden económico como operacional, se proceda a convocar a Concurso Privado conforme lo establecido en el Reglamento de Contrataciones de AAG.

- Con fecha 19 de julio de 2004, se suscribió un contrato de ejecución de obra entre la compañía Concreto y Prefabricados Cía. Ltda. y la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil cuyo objeto era la ejecución de los trabajos de ampliación de la plataforma nacional del A.I.S.B., consistente en:
 - Excavación y desalojo
 - Mejoramiento de Sub-rasante
 - Sub Base
 - Base de Agregados Triturados
 - Carpeta Asfáltica 10cm
 - Hormigón de Cemento Pórtland
 - Riego de Liga
 - Carpeta Asfáltica 12,5 cm
 - Carpeta Asfáltica 7,5 cm
 - Señalización Horizontal

- Las cantidades de obra se han verificado por parte del departamento de ingeniería, el detalle de obras realizadas presentados en los demostrativos y anexos que acompañan la factura de la compañía Concreto y Prefabricados C. Ltda., los mismos que corresponden exactamente a las dimensiones del área de trabajo.

- Con fecha 6 de septiembre de 2004, el Arq. Roberto Paredes, presenta un informe en el que manifiesta y fundamenta la necesidad de ejecutar obras complementarias en los trabajos de ampliación de plataforma nacional en el Aeropuerto Internacional Simón



**Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil**

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

Bolívar, debido a que se presentaron una serie de inconvenientes creando la imperiosa necesidad de incrementar obras complementarias en virtud de subsanar los diferentes inconvenientes surgidos.

- El Comité Interno en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2004, resuelve que, una vez revisado el informe técnico respecto de las obras complementarias que deben realizarse dentro de la obra de Ampliación de la Plataforma Nacional del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Guayaquil, resuelve aprobar la ejecución de las mismas.
- Con fecha 15 de septiembre de 2004 se suscribió un contrato de obras complementarias a la obra de ampliación de plataforma nacional en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

SEGUNDA: OBRAS EJECUTADAS Y CONTRATADAS.- Trabajos de ampliación de la plataforma nacional del Aeropuerto Simón Bolívar, cantidades ejecutadas mayores a las contratadas conforme desglose de planillas adjuntas e informes presentados, así como la entrega de los trabajos complementarios contratados con fecha 15 de septiembre de 2004, los cuales se detallan a continuación.

OBRAS CONTRATADAS	OBRAS COMPLEMENTARIAS
- Excavación y desalojo	- Demolición y desalojo pared de mampostería de bloques, incluye pilares y vigas de H.A.
- Mejoramiento de Sub-rasante	- Demolición y desalojo pared y losa de cubierta H.A.
- Sub Base	- Remoción y desalojo de pavimento H.S.
- Base de Agregados Triturados	- Colocación cama de arena
- Carpeta Asfáltica 10cm	- Construcción cajas de paso (80x80) con paredes y tapas de hormigón
- Hormigón de Cemento Portland	- Construcción cajas de paso (0.80 x 1.20) h= 1,40 telefónicas
- Riego de Liga	- Losa estructural para encamizado de tuberías de AA.LL, AA.SS y eléctricas.
- Carpeta Asfáltica 12,5 cm	- Provisión e instalación de tuberías de PVC
- Carpeta Asfáltica 7,5 cm	- Provisión e instalación de cerramiento de plywood



**Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil**


Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

- Señalización Horizontal	- Limpieza y desalojo integral del área
	- Provisión e instalación de tuberías H.A. d= 20", AA.LL
	- Cámara de inspección de AA.LL
	- Elevación y reforzamiento cuerpo de cámara de AA.SS. y AA.LL (incluido tapa reforzada)
	- Suministro e instalación tubería H.A. d= 24"

Monto total ejecutado es de **US\$ 368,265.72**, en dicho monto se encuentran incluidos los rubros contratados originalmente, los rubros complementarios y las órdenes de trabajo.

TERCERA: RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y COMPLEMENTARIAS.- En consecuencia, y habiéndose concluido a entera satisfacción de la contratante, los trabajos referidos, en las cantidades de obra constantes en los documentos adjuntos a los informes técnicos correspondientes a las fases de trabajo ejecutadas en dicha obra, así como de las obras complementarias se procede a suscribir el presente documento, para los fines legales pertinentes.

**Concretos y Prefabricados
Cía. Ltda.**


Ab. Luis Caputti Campodónico
Gerente

**Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
Fundación de la M.I. Municipalidad
De Guayaquil**


Mark Råde
Asesor Técnico

OBRA: AMPLIACION DE LA PLATAFORMA NACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR DE GUAYAQUIL
 CONTRATANTE: FUNDACION AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL
 CONTRATISTA: CONCRETO Y PREFABRICADOS C.LTDA.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL
CONTRATO ORIGINAL							
01	Excavación y Desalojo	m3	4,508.00	8.74	39,399.92	7,485.75	65,425.46
02	Mejoramiento de Sub-rasante	m3	1,691.00	11.99	20,275.09	3,201.74	38,388.86
03	Sub-Base	m3	1,691.00	18.16	30,708.56	2,683.40	48,730.54
04	Base de Agregados Triturados	m3	846.00	23.06	19,508.76	1,407.87	32,465.37
05	Capa Asfáltica e=10 cms. (Inc. Imprim.)	m2	2,818.00	11.50	32,407.00	5,431.25	62,459.38
06	Hormigón de Cemento Portland 180 Kg/cm2	m3	60.00	150.68	9,040.80	7.48	1,126.48
07	Riego de Liga	m2	5,750.00	0.58	3,335.00	8,340.36	4,837.41
08	Capa Asfáltica e=12.5 cms.	m2	2,620.00	13.96	36,575.20	1,430.00	19,962.80
09	Capa Asfáltica e=7.5 cms.	m2	3,130.00	9.19	28,764.70	2,568.36	23,603.23
10	Sefalización horizontal	m2	600.00	7.62	4,572.00	783.00	5,966.46
OBRAS ADICIONALES							
11	Demolición y desalojo pared de mamposteria de bloques. Incluye pilares y vigas de H.A.	m2	12.00	6.96	83.52	12.00	83.52
12	Demolición y desalojo pared y losa de cubierta H.A.	m2	114.00	7.29	831.06	114.00	831.21
13	Remoción y Desalojo de pavimento H.S.	m2	330.00	10.60	3,498.00	330.30	3,501.18
14	Colocación cama de arena	m3	120.00	19.49	2,338.80	69.00	1,344.89
15	Const. cajapaso (80x80) con paredes y tapas de Horm.	u	7.00	310.00	2,170.00	7.00	2,170.00
16	Const. caja de paso (0.80x1.20) h=1.40 telefonicas.	u	3.00	330.00	990.00	5.00	1,650.00
17	Losa estructural para encamizado de tuberias de AA.LL., AA.SS. y Electricas	m3	90.78	208.20	18,900.40	129.63	26,987.93
18	Provisión e Instalación de tuberias PVC	ml	790.00	5.79	4,574.10	1,050.40	6,081.82
19	Provisión e Instalación de cerramiento de plywood	ml	60.00	22.26	1,335.60	45.00	1,001.70
20	Limpieza y desalojo integral del área	m2	3,500.00	0.20	700.00	3,500.00	700.00
21	Provisión e Instalación de tuberias H.A. d=20", AA.LL.	ml	16.00	140.78	2,252.48	17.00	2,393.26
22	Cámara de inspección AA.LL.	u	1.00	250.00	250.00	1.00	250.00
23	Elevación y reforzamiento cuerpo de cámara de AA.SS y AA.LL (Inc. tapa reforzada)	u	7.00	420.00	2,940.00	6.00	2,520.00
24	Suministro e Instalación tubería H.A. d=24"	ml	14.00	155.00	2,170.00	14.00	2,170.00
OBRAS ADICIONALES (DIFERENCIA ASFALTO)							
25	Capa Asfáltica e=5 cms.	m2	1.00			5,772.00	5,772.00
26	Capa Asfáltica e=7.5 cms.	m2	1.50			2,568.36	3,852.54
27	Capa Asfáltica e=12.5 cms. (Base asfáltica)	m2	2.79			1,430.00	3,989.70

TOTALES

224,587.03

368,265.72

CONCRETO Y PREFABRICADOS C.LTDA.

Ad. Luis Corrali (Campesinico)
 GERENTE



**Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil**

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

- Carpeta Asfáltica 12,5 cm	- Provisión e instalación de tuberías de PVC
- Carpeta Asfáltica 7,5 cm	- Provisión e instalación de cerramiento de plywood
- Señalización Horizontal	- Limpieza y desalojo integral del área
	- Provisión e instalación de tuberías H.A. d= 20", AA.LL
	- Cámara de inspección de AA.LL
	- Elevación y reforzamiento cuerpo de cámara de AA.SS. y AA.LL (incluido tapa reforzada)
	- Suministro e instalación tubería H.A. d= 24"

Monto total ejecutado es de **US\$ 368,265.72**, en dicho monto se encuentran incluidos los rubros contratados originalmente, los rubros complementarios y las órdenes de trabajo.

TERCERA: RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y CONTRATADAS.- En consecuencia, y habiéndose concluido a entera satisfacción de la contratante, los trabajos referidos, en las cantidades de obra constantes en los documentos adjuntos a los informes técnicos correspondientes a las fases de trabajo ejecutadas en dicha obra así como de los complementarios, se procede a suscribir el presente documento, para los fines legales pertinentes.

**Concretos y Prefabricados
Cia. Ltda.**

Ab. Luis Caputti Campodónico
Gerente

**Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
Fundación de la M.I. Municipalidad
De Guayaquil**

Mark Råde
Asesor Técnico